

附件 1

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《2019 年国有资本经营预算对云南出版集团增加注资项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	中环建（北京）工程管理有限公司	联系人 及电话	李彦臣 13678797218
省级预算 部门（单位）	云南出版集团有限责任公司	联系人 及电话	石蕾 13888261076 金浩权 13888809443
省级预算 部门（单位）意 见	意见附后。		
省级预算 部门（单位）签 章确认	<p>处室（签章）： 负责人签字：</p>  <p>2020 年 7 月 2 日</p>		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

云南出版集团有限责任公司关于《2019年国有资本经营预算增加注资项目绩效评价报告（征求意见稿）》的反馈意见

云南省财政厅绩效评价中心：

受云南省财政厅绩效评价中心的委托，中环建（北京）工程管理有限公司于2020年5月7日至6月30日，对省财政厅2019年安排出版集团1亿元国有资本经营预算资金（增加资本金注入），进行绩效评价。评价报告认为：2019年省财政对云南出版集团增加注资，有效支持了省属文化企业发展，对企业提升自身竞争力、持续保持云南省文化企业龙头地位具有重要意义。资本金的注入，优化了云南出版集团的所有者权益结构，较好地支持了其加快印刷资源、教材教辅及发行渠道，推进数字化产品和电子商务现代物流平台建设转型升级，发挥了国有文化企业社会公共事业的职能作用。但还存在资金未按规定计入实收资本，项目储备成熟度不够，资金存在大量结余，项目完成进度不理想，一些项目招标采购进度滞后，部分项目的实施未有效形成固定资产等问题。

评价报告（征求意见稿）指出的问题，集团党委高度重视，要求相关部门、单位对照问题认真核查，分析原因，思考今后如何进行整改。现将评价报告（征求意见稿）中提出的有

关问题，意见反馈如下：

一、抽样点发现问题汇总表

1. 昆明市及本级关于项目前期工作。“昆明新华书店连锁有限公司盘龙分公司”承建的“茨坝云上乡愁书院”变更为“昆明新华书店连锁有限公司宜良分公司”承建的“耿家营云上乡愁书院”；“昆明新华书店连锁有限公司西山分公司”承建的“云南师大附属润城学校校园书店”变更为“昆明新华书店连锁有限公司五华分公司”承建的“昆十四中校园书店”；“昆明新华书店连锁有限公司官渡分公司”承建的“官渡区职中校园书店”变更为“昆明新华书店连锁有限公司呈贡分公司”承建的“呈贡一中校园书店”。

反馈意见：出版集团申报国有资本经营预算时，是按照集团 2019 年投资计划进行申报，项目在实施过程中由于政府规划调整、学校规划变更等原因，我们会根据情况变化做适当调整，但项目实施主体不变、建设内容不变、投资规模不变。“茨坝云上乡愁书院”、“云南师大附属润城学校校园书店”、“官渡区职中校园书店”等项目就属于此情况，我们根据情况变化对项目地点作了适当调整，现项目已完工，财政扶持资金已全部使用完毕。

2. 昆明市及本级关于项目过程管理。石林一中校园书店项目已完工开始运营，但未验收；昆明市“晋城镇云上乡愁书院”项目已完工，但未验收；“云南师范大学实验中学学校

园书店”项目已完工，但未验收；昆十四中校园书店，学校场地规划原因无法实施。

反馈意见：石林一中校园书店项目在贵公司进点前已完工并验收（附验收材料）；“晋城镇云上乡愁书院”项目和“云南师范大学实验中学校园书店”项目完工后由于受疫情影响暂未验收；昆十四中校园书店项目正在施工并即将完工。

3. 楚雄州关于项目前期工作楚雄永仁拆除重建综合楼，由于项目前期设计方案变更原因未完成立项。

反馈意见：楚雄永仁拆除重建综合楼项目已严格按照《云南新华书店集团投资管理办法》进行立项，立项文号：云出集复[2018]30号、云新集复[2018]42号。目前项目即将完工，项目前期工作及立项审批工作程序规范。

4. 楚雄州关于项目过程管理问题楚雄图文发行中心网点建设，由于规划审批滞后。

反馈意见：楚雄图书发行网点于2018年完成项目立项（云出集复[2018]30号）。目前项目正在施工中，国有资金已全部用于支付项目工程款。

5. 红河州关于项目过程管理问题泸西古县城“云上乡愁书院”建设未完工。

反馈意见：泸西古县城“云上乡愁书院”未完工原因是由于政府规划调整，导致项目滞缓。目前项目已完成前期工作，财政扶持资金已全部使用完毕。

6. 文山州关于项目过程管理问题文山麻栗坡“国门书社”项目已完工，但未验收。

反馈意见：麻栗坡“国门书社”项目于2020年6月完工，目前正在进行验收前准备工作。

7. 玉溪市关于“云南玉溪新华书店有限责任公司易门分公司”承建的“云南师范大学附属易门中学校园书店”预算资金为38.9万元，而实际使用资金为43.36万元。

反馈意见：“云南师范大学附属易门中学校园书店”预算资金增加是由于学校调整规划，项目地点由二楼更换至一楼原物理实验室，需对原实验室设备等进行拆除并增加消防施工导致预算增加。

二、对绩效评价指标体系及评分表

1. 对仪器设备购置完成率中设备未进行采购。

反馈意见：云南出版印刷集团有限责任公司2019年9月23日接到出版集团下拨资金后，积极组织机器设备前期选型、考察、调研，后因疫情影响招标工作延后。项目于2020年3月26日发布公开招标公告；2020年4月23日发布中标通知书，随后签订购销合同，2020年5月20日开始支付第一笔设备款，5月份共支付10003380元，6月份支付9723960元，共计支付19727340元。

2. 对新增就业岗位完成率中部分项目没有完全完工，对应就业岗位未增加。

反馈意见：云南新华书店集团公司和云南出版集团物流有限责任公司的部分项目建设周期超过一年，按规划分期进行。2019年云南新华书店集团公司和云南出版集团物流有限责任公司均有新增就业岗位，云南新华书店集团新增就业93人，云南出版集团物流有限责任公司新增就业43人（附录用登记表）。

出版集团对财政扶持的项目高度重视，积极推进实施，但由于项目规划调整等原因，导致项目实施与申报略有差异，下一步我们将针对评价报告中提出的问题认真进行整改，合理编制规划，优化投资结构，加强项目管理，充分发挥财政资金使用效率。

云南出版集团有限责任公司

2020年7月28日

